

COMUNE DI  
CASTEL SAN GIORGIO



# COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

## Lavori di manutenzione al campo di calcio alla frazione Aiello privo di idonea illuminazione

Luogo	via Telegrafo, frazione Aiello	Città	Castel San Giorgio (SA)
Oggetto			



**ARCH. GIUSEPPINA SARNO**

SEDE VIA G. CERRATO 7 - C.A.P. 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA) - TEL 081951102 - CELL. 3491355265

## PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

**El. 20**

Cronoprogramma dei lavori

Il progettista

*arch. Giuseppina Sarno*

Il funzionario responsabile

*arch. Antonella Mellini*

FEBBRAIO 2015

# ALLEGATO "A"

**Comune di Castel San Giorgio**  
Provincia di Salerno

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione al campo di calcio alla frazione Aiello privo di idonea illuminazione"\_Castel San Giorgio (SA).

**COMMITTENTE:** Comune di Castel San Giorgio (SA).

**CANTIERE:** via Telegrafo, Castel San Giorgio (Salerno)

Castel San Giorgio, 23/02/2015

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(Architetto Sarno Giuseppina)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(arch. Antonella Mellini)

**Architetto Sarno Giuseppina**

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1			Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6												
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>Alliestimento del cantiere</b>	3 g	[Barra grigia sopra la settimana 1]																																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 1]																																			
Alliestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	[Barra grigia sopra la settimana 2]																																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 2]																																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 2]																																			
<b>Rimozioni</b>	3 g	[Barra grigia sopra la settimana 2]																																			
Rimozione di recinzioni e cancelli campetto	3 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 2]																																			
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 2]																																			
<b>Illuminazione campetto</b>	5 g	[Barra grigia sopra la settimana 3]																																			
Posa di pali per illuminazione e recinzione campetto	2 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 3]																																			
Scavo a sezione obbligata per pali campetto	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 3]																																			
Montaggio di apparecchi illuminanti campetto	2 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 3]																																			
Realizzazione di impianto elettrico	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 3]																																			
Rinterro di scavo eseguito a macchina per pali campetto	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 3]																																			
<b>Area esterna</b>	1 g	[Barra grigia sopra la settimana 4]																																			
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 4]																																			
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 4]																																			
<b>Locali spogliatoi</b>	10 g	[Barra grigia sopra la settimana 4]																																			
Barriera chimica di superfici con resine	5 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 4]																																			
Formazione intonaci interni	2 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 5]																																			
Tinteggiatura di superfici interne	2 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 5]																																			
Posa di scambiatori d'aria	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 5]																																			
<b>Attrezzature sportive/arredo urbano</b>	15 g	[Barra grigia sopra la settimana 6]																																			
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	2 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 6]																																			
Posa di tribune e panchine allenatori	2 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 6]																																			
Posa di recinzione e cancelli per impianti sportivi	10 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 6]																																			
Messa a dimora di piante	1 g	Z1 [Barra blu sopra la settimana 6]																																			
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	1 g	[Barra grigia sopra la settimana 6]																																			
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra grigia sopra la settimana 6]																																			
<b>LEGENDA Zona:</b>																																					
		Z1 = ZONA UNICA																																			

