

	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA A PUNTA CHIUSA (A.G.I. 1977) PROVE IN SITO DECRETO DI CONCESSIONE DEL M.INF - CSLP N° 0002603 del 26.03.2010		C-DPSH Rev. 00 del 01/01/2007 Pagina 1 di 1

CODIFICA COMMESSA	006-GEO-14	CANTIERE	COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE					
COMMITTENTE	DOTT. GEOL. GIULIO SERIO				LOCALITÀ	VIA P. TOGLIATTI		
SIGLA PROVA	SCPT 0116-14		NUMERO DI ACCETTAZIONE		118		DEL	07/03/2014
CERTIFICATO N°	149		DATA DI EMISSIONE CERTIFICATO			12/03/2014		

PROVA N°:		DPSH - P2			DATA DI PROVA		12/02/2014		
UBICAZIONE PROVA			CASTEL SAN GIORGIO (SA)						
COORDINATA X		-	COORDINATA Y		-	TIPO DI PUNTA		Chiusa	
PROFONDITÁ FALDA (m)			-		CARATTERISTICHE PENETROMETRO			Spinta oltre 200 KN/cm³	
TIPO DI PENETROMETRO				PAGANI TG 63-200					

PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI	PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI	PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI	PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI	PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI
0,20	1	4,20	2	8,20	1	12,20	6	16,20	
0,40	1	4,40	2	8,40	1	12,40	10	16,40	
0,60	1	4,60	1	8,60	1	12,60	8	16,60	
0,80	1	4,80	2	8,80	4	12,80	9	16,80	
1,00	1	5,00	4	9,00	5	13,00	7	17,00	
1,20	3	5,20	6	9,20	4	13,20	8	17,20	
1,40	7	5,40	6	9,40	5	13,40	12	17,40	
1,60	4	5,60	2	9,60	6	13,60	11	17,60	
1,80	1	5,80	1	9,80	5	13,80	14	17,80	
2,00	1	6,00	1	10,00	6	14,00	11	18,00	
2,20	1	6,20	1	10,20	7	14,20	13	18,20	
2,40	1	6,40	1	10,40	12	14,40	14	18,40	
2,60	1	6,60	1	10,60	11	14,60	18	18,60	
2,80	1	6,80	1	10,80	7	14,80	11	18,80	
3,00	1	7,00	1	11,00	6	15,00	18	19,00	
3,20	1	7,20	1	11,20	5	15,20		19,20	
3,40	2	7,40	1	11,40	4	15,40		19,40	
3,60	2	7,60	2	11,60	7	15,60		19,60	
3,80	2	7,80	1	11,80	6	15,80		19,80	
4,00	3	8,00	1	12,00	7	16,00		20,00	

NOTE:

SPERIMENTATORE

Dott. Salvatore Cacciapuoti

DIRETTORE

DOTT. GEOL. Antonio di Nardo

