

	<b>PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA A PUNTA CHIUSA</b> <b>(A.G.I. 1977)</b> PROVE IN SITO DECRETO DI CONCESSIONE DEL M.INF - CSLP N° 0002603 del 26.03.2010		C-DPSH  Rev. 00 del 01/01/2007 Pagina 1 di 1

CODIFICA COMMESSA	006-GEO-14	CANTIERE	COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE					
COMMITTENTE	DOTT. GEOL. GIULIO SERIO				LOCALITÀ	VIA P. TOGLIATTI		
SIGLA PROVA	SCPT 0115-14		NUMERO DI ACCETTAZIONE		118		DEL	07/03/2014
<b>CERTIFICATO N°</b>	148		<b>DATA DI EMISSIONE CERTIFICATO</b>			12/03/2014		

PROVA N°:		DPSH - P1				DATA DI PROVA		12/02/2014			
UBICAZIONE PROVA			CASTEL SAN GIORGIO (SA)								
COORDINATA X		-		COORDINATA Y		-		TIPO DI PUNTA		Chiusa	
PROFONDITÁ FALDA (m)				-		CARATTERISTICHE PENETROMETRO				Spinta oltre 200 KN/cm³	
TIPO DI PENETROMETRO					PAGANI TG 63-200						

PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI	PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI	PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI	PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI	PROFONDITÀ (m)	N° di COLPI
0,20	1	4,20	3	8,20	1	12,20	8	16,20	
0,40	1	4,40	1	8,40	1	12,40	11	16,40	
0,60	1	4,60	2	8,60	1	12,60	7	16,60	
0,80	5	4,80	4	8,80	4	12,80	8	16,80	
1,00	3	5,00	6	9,00	4	13,00	6	17,00	
1,20	4	5,20	3	9,20	4	13,20	6	17,20	
1,40	2	5,40	8	9,40	3	13,40	11	17,40	
1,60	3	5,60	6	9,60	6	13,60	11	17,60	
1,80	14	5,80	3	9,80	5	13,80	13	17,80	
2,00	16	6,00	2	10,00	6	14,00	10	18,00	
2,20	4	6,20	2	10,20	11	14,20	12	18,20	
2,40	2	6,40	1	10,40	3	14,40	13	18,40	
2,60	1	6,60	1	10,60	7	14,60	19	18,60	
2,80	2	6,80	1	10,80	10	14,80	12	18,80	
3,00	3	7,00	1	11,00	7	15,00	19	19,00	
3,20	1	7,20	1	11,20	5	15,20		19,20	
3,40	2	7,40	1	11,40	1	15,40		19,40	
3,60	3	7,60	1	11,60	4	15,60		19,60	
3,80	3	7,80	1	11,80	4	15,80		19,80	
4,00	3	8,00	1	12,00	7	16,00		20,00	

NOTE:

SPERIMENTATORE

Dott. Salvatore Cacciapuoti

DIRETTORE

DOTT. GEOL. Antonio di Nardo

